

Intervention #5679

Intervention réalisée par **SYLVAIN PERLADE**

Intervention programmée	Durée prévue	Intervention réalisée	Durée réalisée
24/11/2020 - 09:00	00h45	24/11/2020 - 10:57	01h29
Type d'intervention	Description	Equipe	
Entretien standard	ENTRETIEN 2020	MURAL - CHAMBRE DE DROITE	

Compte-rendu

Compte-rendu

LIEU D'INTERVENTION  31 Rue des Lavandières, 30129 Manduel, France (43.815274,4.474882) 

INTERVENTIONS TERMINEES **OUI**

NOMBRE DE TECHNICIENS **1**

MOYEN D'ACCES UNITE INTERIEURE **ESCABEAU 3 MARCHES**

MOYEN D'ACCES UNITE EXTERIEURE **AUCUN**

REMARQUES

INTERVENTION UNITE INTERIEURE

ETAT DES FILTRES **TRES SALES**

NETTOYAGE DES FILTRES **OUI**

ETAT DES PLASTIQUES **MOYENNEMENT SALES**

NETTOYAGE DES PLASTIQUES **OUI**

ETAT DE L'ECHANGEUR **MOYENNEMENT SALE**

NETTOYAGE DE L'ECHANGEUR **OUI**

ETAT DE LA TURBINE UNITE INTERIEURE **TRES SALE**

NETTOYAGE DE LA TURBINE **OUI**

BRUIT MOTEUR VENTILATEUR **NORMAL**

POMPE DE RELEVAGE **NON**

TEST DES ECOULEMENTS **OUI**

FONCTIONNEMENT **OUI**



VERIFICATION TEMPERATURES DE SOUFLAGE **OUI**

CHOIX DU MODE **CHAUD**

TEMPERATURE SOUFLAGE RELEVÉE **50°** 50.1



VERIFICATION TEMPERATURES DE REPRISE **OUI**

TEMPERATURE REPRISE RELEVÉE **13°** 12.9°

INTERVENTION UNITE INTERIEURE

DELTA(SOUFFLAGE- REPRISE) 37°

MISE AL'HEURE TELECOMMANDE

REMARQUES



INTERVENTION UNITE EXTERIEURE

NETTOYAGE DE L'ECHANGEUR OUI


CONTROLE DES PRESSIONS OUI

PRESSION RELEVÉE 32 BAR


MESURE INTENSITE

REMARQUES




CLIM PROPRE (SYLVAIN PERLADE)

Photos



Informations complémentaires

Montant du contrat (HT) 240.00 €

Contrat d'entretien Liberté

Garantie Non

Nombre de passage par an	Mois 1er passage	Mois 2ème passage
1	NOVEMBRE	-
Mois 3ème passage	Mois 4ème passage	Type de machine
-	-	Tri-split
Modèle unité	Marque	Référence unité intérieure :
Mural	DAIKIN	FTX25AZMB
N° de série :	Emplacement	N° interne unité intérieure
1900306	CHAMBRE DE DROITE	3001001623
Référence unité extérieure :	N° de série :	N° interne unité extérieure
3MX52AZMB	ILLISIBLE	3099001623
Télécommande	Référence Télécommande :	Type de gaz
Non Filaire	ARC433A1	R-410A
Poids de Gaz	Contrôle d'étanchéité obligatoire	Entretien obligatoire à réaliser tous les 2ans (décret n°2020-912)
2.200 Kg	Oui	Oui