ENTRETIEN D'UNE CLIMATISATION BI-SPLIT MURALE FUJITSU ATLANTIC

30000 Nîmes | Gard (30) ref : 28519







Fiche en ligne

Ets Clim Propre

Chantier réalisé en : 2022

Entretien d'une climatisation bi-split murale FUJITSU ATLANTIC à Nîmes

Unités intérieures : ASY9EMACW x 2

- Nettoyage des filtres
- Nettoyage des plastiques
- Nettoyage et désinfection des échangeurs
- Vérification des évacuations d'eau
- Contrôle des températures de soufflage

Unité extérieure : AOY19ESAM2

- Contrôle étanchéité des réseaux
- Contrôle charge de gaz
- Nettoyage échangeur

Télécommande : AR-DB4

CLIM PROPRE

★★★★★
(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre
10 Lot Maguelone 30700

http://www.clim-propre.fr
bruno.barlier@gmail.com

MANIPULATEUR DE FLUIDES FRIGORIGÈNES