# DÉPANNAGE D'UN POÊLE À GRANULÉS MCZ AVEC ALARME A05 PRESSOSTAT

47200 Marmande | Lot et Garonne (47) ref : 61612







Fiche en ligne


**Cheminées Larquey Marmande**

**05 53 89 14 55**


Chantier réalisé en : 2026

## Chantier de dépannage de poêles a granulés MCZ suite à une alarme A05 sur la commune de Marmande en Lot et Garonne (47).

Lors du fonctionnement du poêle à granulés MCZ Star, l'**appareil s'est mis en sécurité** avec l'apparition de l'**alarme A05 – Pressostat.**

Cette **alarme** indique que les conditions de dépression nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil ne sont pas satisfaites, ou que le **pressostat** ne valide pas les conditions attendues par la régulation.

Les premières vérifications ont porté sur les éléments participant à la circulation de l'air comburant et à l'évacuation des fumées.

Deux anomalies principales ont été identifiées :

- **Obstruction du capteur de débit d'air :** présence d'un encrassement susceptible de perturber la mesure du débit d'air et de compromettre le contrôle des conditions de fonctionnement.
- **Présence d'oiseaux dans le ventilateur d'extraction des fumées :** présence de corps étrangers dans la zone du ventilateur, susceptible de gêner sa rotation, de perturber l'extraction des fumées et de modifier la dépression dans le circuit.

Ces deux anomalies peuvent contribuer à l'apparition de l'alarme A05.

## Actions correctives préconisées

- **Retrait des oiseaux présents dans la zone du ventilateur,** après mise en sécurité de l'appareil.
- **Nettoyage du capteur de débit d'air** conformément aux préconisations du fabricant.
- Inspection du ventilateur, de son hélice et de son conduit afin de vérifier l'absence de dommages ou d'obstructions résiduelles.
- Contrôle du circuit d'évacuation des fumées et de la prise d'air comburant.
- Vérification de l'état des conduits et du raccordement du pressostat, notamment de son tuyau de prise de pression.
- Contrôle du fonctionnement du pressostat et de ses connexions .

## Essais après intervention

Après nettoyage et remise en état, nous avons effectués un contrôle du montage et des sécurités avant la remise en service.

Nous avons réalisé ensuite un essai de fonctionnement conformément à la procédure du fabricant afin de vérifier :

- le démarrage correct du ventilateur d'extraction ;
- la bonne circulation de l'air et l'évacuation des fumées ;
- la validation des conditions de dépression ;
- l'absence de nouvelle alarme A05 ;
- la stabilité du fonctionnement du poêle.

Merci à notre client pour sa confiance !

CHEMINÉES-POÊLES Larquey
POSE • SAV • RAMONAGE

★★★★★
(5/5 pour 2 avis)

**Cheminées Larquey Marmande**
2108 Rte de Bordeaux 47180
**05 53 89 14 55**

https://www.chemineeslarqueymarmande.fr/
adv47@larquey.fr

RGE Quali'Bois
RGE RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT