ENTRETIEN D'UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE (CESI) ATLANTIC

13540 Aix-en-Provence - Puyricard | Bouches du Rhône (13) ref : 62207

Fiche en ligne

SAINTE-VICTOIRE ENERGIE

Chantier réalisé en : 2026

J'ai été contacté par ce client dans un premier temps car il n'avait plus d'eau chaude avec son chauffe-eau solaire Atlantic.

Le mitigeur thermostatique, qui était d'ailleurs mal placé et n'agissait que sur une partie de la maison a été dans un premier purement et simplement supprimé.

J'ai donc dans un deuxième temps de placer un mitigeur thermostatique solaire en sortie de ballon, afin qu'il agisse bien sur toute la maison, de reprendre également une partie de la tuyauterie qui n'était pas du bon diamètre, et de faire une révision du chauffe-eau, notamment en remplaçant le liquide caloporteur. Au rinçage, il s'est avéré que le liquide avait énormément souffert, et pour cause puisque le dernier intervenant avait tout simplement oublié d'ouvrir un clapet interdisant au liquide d'être véhiculé entre les panneaux et le ballon ; autrement dit, le système ne fonctionnait que sur la résistance électrique depuis plusieurs années...

Après mon intervention, des essais ont été réalisés et le chauffe-eau solaire fonctionne maintenant parfaitement bien !

Avis client

Très satisfait de l'intervention de Ste Victoire Énergie.

Thibaut M. 30/10/2026

SAINTE-VICTOIRE ENERGIE

★★★★★
(5/5 pour 27 avis)

SAINTE-VICTOIRE ENERGIE
28 Chemin du Belvédère 13100

https://www.sve.solar/
cdubent@sve.solar