INSTALLATEURS POÊLES À BOIS FLAMME VERTE 7 ÉTOILES AVEC TUBAGE FLEXIBLE DANS LA CHEMINÉE

47180 Sainte-Bazeille | Lot et Garonne (47) ref : 62695





Fiche en ligne

Cheminées Larquey Marmande

05 53 89 14 55

Chantier réalisé en : 2026

Chantier d ' installation d'un poêle à bois Becafire dans une cheminée à foyer ouvert sur la commune de Sainte Bazeille prés de Marmande en Lot et Garonne.

- Becafire / Becatrans 70-60 : Poêle à bois tout fonte
- Option Cub'r / Chenets 70 : options d'équipement.
- Kit conduit de fumées flexible Ø 180 mm.
- Fermeture haute en zinc, collerette et chapeau en inox.
- Kit émaillé SW VT Plus noir Ø 180 : élément de raccordement des fumées.
- Kit protections Rockfire : protections thermique.
- Préparation et sécurisation du chantier
- Protection des sols et des éléments environnants.
- Mise en sécurité de la zone d'intervention.
- Vérification de l'installation existante et de l'état du conduit de fumée.
- Contrôle de la faisabilité de l'installation du nouvel appareil.

. Démontage de l'installation existante

- Dépose de l'ancien appareil de chauffage.
- Démontage des éléments de raccordement et accessoires existants.
- Dépose des éléments devenus inutilisables.
- Évacuation et transport des déchets vers une déchetterie agréée.

. Préparation du conduit de fumée

- Inspection du conduit existant sur toute sa hauteur.
- Vérification de sa compatibilité avec un tubage flexible de diamètre 180 mm.
- Préparation du passage du nouveau tubage.
- Mise en place du kit de protection et des éléments nécessaires à la protection thermique de l'installation.

. Mise en place du tubage flexible Ø 180 mm

- Fourniture et mise en œuvre du tubage flexible inox adapté à l'appareil et au conduit existant.
- Installation du tubage dans le conduit de cheminée après préparation et vérification de celui-ci.
- Mise en place des accessoires de fixation et de maintien prévus par le fabricant.
- Réalisation du raccordement inférieur au conduit de fumée.
- Vérification de la continuité et de la bonne tenue du tubage.

5. Réalisation de la fermeture haute

- Mise en place de la plaque de fermeture haute en zinc.
- Installation de la collerette de finition en inox.
- Pose du chapeau de cheminée en inox.
- Vérification de la protection contre les infiltrations d'eau et de la ventilation nécessaire du conduit existant.

6. Installation du poêle Becafire

- Préparation et mise à niveau de l'emplacement destiné à recevoir l'appareil.
- Mise en place du poêle Becatrans 70/60 avec l'option Cub'r et les chenets 70.
- Vérification des distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles.
- Mise en place des protections thermiques Rockfire conformément à leur notice.
- Vérification de la stabilité et de l'accessibilité de l'appareil.

7. Raccordement des fumées

- Mise en place du kit émaillé SW VT Plus noir Ø 180 mm.
- Réalisation du raccordement entre la sortie de l'appareil et le tubage.
- Vérification de l'emboîtement et de l'étanchéité des raccordements.
- Contrôle de l'accessibilité des éléments pour les opérations d'entretien et de ramonage.

8. Contrôles et mise en service

- Vérification générale de l'installation.
- Contrôle du tirage et de l'évacuation des fumées.
- Vérification de l'arrivée d'air comburant.
- Contrôle du bon fonctionnement de la porte, des commandes et des organes de régulation.
- Réalisation d'une première mise en chauffe conformément à la notice du fabricant.

- Nettoyage du chantier et remise des consignes d'utilisation au client.

9. Réception du chantier

- Présentation du fonctionnement de l'appareil.
- Remise des notices et documents techniques.
- Remise des informations relatives à l'entretien et au ramonage.
- Réception des travaux avec le client.

Merci à notre client pour sa confiance !

CHEMINÉES-POÊLES Larquey
POSE • SAV • RAMONAGE

★★★★★
(5/5 pour 2 avis)

Cheminées Larquey Marmande
2108 Rte de Bordeaux 47180
05 53 89 14 55

https://www.chemineeslarqueymarmande.fr/
adv47@larquey.fr

RGE Quali'Bois
RGE RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT